

关于东莞黄江成元鞋材制品厂技改项目 竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告和原环评部门审批文件等要求。由建设单位、环评单位、验收检测单位等代表组成的验收组对本项目进行验收，验收组审阅了《东莞黄江成元鞋材制品厂技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场检查，经充分讨论，现将本项目验收意见在以下网址进行公示 <http://www.kuoyuen.com>，公示期为：2018 年 08 月 30 日-2018 年 09 月 30 日。验收工作组意见公示如下：

一、工程建设基本情况：

东莞黄江成元鞋材制品厂位于东莞市黄江镇裕元工业集中发展区精成二横路，项目所在厂址中心坐标：北纬 22° 53'41.2"；东经 113°00'31.0"项目总投资 15200 万元，占地面积 65572.7m²，建筑面积 53063 m²，主要产品为树脂涂布二层牛皮，年产能 4000 万平方英尺，年工作时间 300 天。原来的设备与原环评一致，且已通过环保验收。本次技改项目扩建的设备清单如下：

序号	设备名称	型号规格	单位	扩建前	扩建增 减量	扩建后 设备数量	备注
1	削匀机	35KW	台	3	+1	4	/
2	搅拌机	1.5-12KW	台	14	+26	40	/
3	干式 PU 贴合机(配套烤箱)	55.7KW	台	5	-1	4	1 台已拆
4	滚涂机	1800MM	台	0	+1	1	代替拆除的 PU 贴合机，使用功能相同

（一）建设过程及环保审批情况

项目于 2017 年 5 月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《东莞黄江成元鞋材制品厂技改项目》，并于 2017 年 6 月 29 日经东莞市环境保护局审批同意建设，文号：东环建[2017]6800 号。

项目建设完成后工程建设与配套的环境保护设施同期建成并投入使用，环保设施运行正常，具备环境保护设施竣工验收条件。

（二）验收范围

本次竣工环境保护验收范围为东莞黄江成元鞋材制品厂东环建[2017]6800 号增加的生产设备及相应的环保设施。

二、工程变更情况

经现场调查确认，项目建设内容基本与环评及批复内容一致，无重大变更。

三、环境保护措施落实情况

验收工作组实地查看了企业现场，并查阅项目环境影响报告表、批复、验收监测报告等相关资料，表明项目的环评报告及批复中要求的各项环境保护设施已落实并正常运行。

（一）废水

项目改扩建不增加生活污水和生产废水。厂区各工序生产废水全部收集往该厂污水处理站处理，污水处理站出水 50%回用于生产，其余与厂区生活污水一同排往市政管网，由黄江镇污水处理厂处理达标后排往寒溪河。

（二）废气

项目废气通过收集引入蓄热式催化燃烧装置和活性炭吸附+催化燃烧处理工艺处理设施处理后经排气筒高空排放，各工序产生的 VOCS 排放浓

度均达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表 5（聚氨酯干法工艺）中排放限值要求。

四、环境保护措施治理效果

（一）废水

本次技改环评项目未增加生产废水及生活废水。

原生产废水收集后依托厂内现有污水站处理，污水站出水 50%回用于生产，其余污水同生活污水一同排入市政污水管网，经黄江镇污水处理厂处理达标后排入寒溪河。

（二）废气

根据广东正明检测技术有限公司于 2018 年 06 月 22 日出具的《东莞黄江成元鞋材制品厂技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测报告编号：粤 S.F 1807YS006）项目，废气排放限值达到排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中表 5 聚氨酯干法工艺标准，符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

1、项目运营期间未被投诉。

根据广东正明检测技术有限公司于 2018 年 06 月 22 日出具的《东莞黄江成元鞋材制品厂技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测报告编号：粤 S.F 1807YS006）项目，废气排放限值达到排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中表 5 聚氨酯干法工艺标准，符合环评批复要求。

六、验收结论

东莞黄江成元鞋材制品厂符合竣工环境保护验收要求，没有《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日起施行）不得进行验收的情形，验收工作组同意通过本项目竣工环保验收。

七、建议

1、加强污染防治措施的日常维护工作，确保各污染物能稳定达标排放；

2、完善项目现场的污染处理设施操作规程、运行台账及运行记录；

3、加强环境风险防范管理，切实执行相应的环境管理制度，加强相应设施、装备的巡查、维护、管理，定期进行应急演练；

4、加强管理和人员培训。

验收组签名

序号	姓名	工作单位	签名及联系电话
1	建设单位	东莞黄江成元鞋材制品厂	
2	验收报告 编制单位	东莞黄江成元鞋材制品厂	
3	环评单位	常德市双赢环境咨询服务有限 公司	
4	监测单位	广东正明检测技术有限公司	
5	施工单位	广州同胜环保科技有限公司	